

COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1 – 55012 Capannori (LU) - Tel. (0583) 428319 - Fax (0583) 428209

Area tecnica UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E RETI

Rup: Ing. Michelangelo Bruno - e-mail: m.bruno@comune.capannori.lu.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e CONTO FINALE DEI LAVORI

LAVORI: Lavori di messa in sicurezza di movimenti franosi e strade bianche a seguito degli eventi meteorologici del gennaio 2021", Comune di Capannori (LU)

IMPRESA APPALTATRICE: Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo Luigi & C. snc, P.IVA 01507540464, con sede legale in Via Catalani 1C, in Porcari (LU)

CONTRATTO: Foglio patti e condizioni del 30/03/2022 stipulato presso la sede del Comune di Capannori e firmato digitalmente in pari data. Ribasso percentuale offerto in sede di gara: 5,21629%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A) RELAZIONE

Progetto principale approvato: Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dall'Ing. Michelangelo Bruno del Comune di Capannori e approvato con Determinazione dirigenziale n.150 del 22/02/2022, per l'importo complessivo di € 39.964,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A	Lavori	Euro
1	Importo lavori escluso oneri della sicurezza	39.458,26
2	Oneri della Sicurezza	505,74
	TOTALE LAVORI	39.964,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	IVA su lavori (22%)	8.972,08
	TOTALE COMPLESSIVO	48.756,08

Descrizione dei lavori previsti nel progetto approvato:

I lavori eseguiti sono consistiti in interventi di ripristino e messa in sicurezza di alcune strade bianche nel territorio comunale là dove si erano create situazioni di pericolo e danneggiamento a seguito degli intensi eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2021. Nello specifico si è provveduto a ripristinare il piano stradale mediante al fornitura di rastrellato di cava, nonché alla pulizia e/o sostituzione delle zanelle ed al consolidamento delle sponde del rilevato stradale nei tratti in cui quest'ultimo è ubicato in adiacenza ad alcuni rii.

In particolare la strade bianche interessate dagli interventi del presente progetto sono state le seguenti:

- Via Vecchia di Vorno – Badia di Cantignano
- Via della Chiusa – Pieve di Compito
- Via dell'Aringa – San Martino in Colle
- Via di Villa Pucci – San Martino in Colle
- Via delle Suole – Marlia
- Via dell'Isola di Castelvechio di Compito – Castelvechio di Compito (2 interventi)

Per ulteriori precisazioni in merito agli interventi proposti si vedano gli elaborati di progetto.

Impresa appaltatrice: i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, a seguito di procedura di gara telematica ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 c. 1 lett. a) della legge 108/2021, all'impresa **Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo Luigi & C. snc**, P.IVA 01507540464, con sede legale in Via Catalani 1C, in Porcari (LU), per l'importo di € **37.905,74** al netto del ribasso di gara pari al 5,21629% sull'importo dei lavori a base di gara, compreso compenso per la sicurezza, oltre IVA al 22%.

Contratto: è stato stipulato e firmato apposito Foglio Patti e Condizioni il giorno 30/03/2022.

COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1 – 55012 Capannori (LU) - Tel. (0583) 428319 - Fax (0583) 428209

Area tecnica UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E RETI

Rup: Ing. Michelangelo Bruno - e-mail: m.bruno@comune.capannori.lu.it

Importo contrattuale: l'importo contrattuale complessivo è stato fissato in € 37.905,74 di cui € 505,74 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Spesa autorizzata per lavori: a seguito della gara il quadro economico di appalto risultante per complessivi € 46.245,00 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO

A	LAVORI	Euro
1	Importo lavori escluso oneri della sicurezza (ribasso del 5,21629%)	37.400,00
2	Oneri della Sicurezza	505,74
	TOTALE LAVORI OGGETTO D'APPALTO (IMPORTO CONTRATTUALE)	37.905,74

B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
1	IVA sui lavori (22%)	8.339,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.339,26

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		46.245,00
---------------------------------------	--	------------------

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con relativo verbale redatto in data il 30/03/2022.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti nel Foglio Patti e Condizioni n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sono stati eseguiti come da progetto provvedendo alla ricarica dei piani stradali mediante rastrellato di cava, alla sistemazione delle opere adibite alla regimazione delle acque meteoriche ed agli interventi di consolidamento delle sponde dei rilevati là dove necessari.

Sospensioni e riprese dei lavori: non è stata disposta alcuna sospensione dei lavori durante l'esecuzione degli stessi

Proroghe: l'impresa appaltatrice non ha richiesto alcuna proroga durante l'esecuzione dei lavori

Proposte migliorative/Varianti: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario introdurre alcuna variante, parimenti l'impresa non ha effettuato proposte migliorative alla S.A.;

Deposito delle opere presso il Genio Civile: gli interventi in progetto non prevedono alcuna opera strutturale che necessiti di deposito presso la Regione Toscana;

Nuovi prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario redigere alcun verbale di concordamento nuovi prezzi;

Subappalti: l'impresa appaltatrice non ha fatto richiesta di subappalto;

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/05/2022 come risulta dal relativo certificato in pari data.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Infortunati: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni.

Anticipazione: Non è stata fatta richiesta di anticipazione.

Certificati di acconto: al termine dei lavori si è provveduto a liquidare l'importo complessivo di contratto, per un totale di € 37.905,74 (iva esclusa) comprensivi di € 505,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1 – 55012 Capannori (LU) - Tel. (0583) 428319 - Fax (0583) 428209

Area tecnica UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E RETI

Rup: Ing. Michelangelo Bruno - e-mail: m.bruno@comune.capannori.lu.it

Riserve dell'Impresa: nessuna.

Assicurazioni Sociali: l'impresa è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni sociali e previdenziali, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on-line agli atti dell'ufficio;

Cessioni di credito: non risulta che l'Impresa abbia effettuato cessioni di credito per i lavori di che trattasi.

Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Michelangelo Bruno iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1606;

B) VISITA DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Michelangelo Bruno, in qualità di direttore lavori, il giorno 24/05/2022 si è recato sul luogo dei lavori con il sig. Del Carlo Amedeo in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice *Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo Luigi & C. snc.*

In sua presenza ha quindi proceduto alla visita delle opere eseguite. Da quanto si è potuto constatare con visite di cantiere, accertamenti e verifiche si è dedotto che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.

Considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni del progetto definitivo-esecutivo iniziale, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, dalle misurazioni e dalle verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto, sottoscritti dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
- che l'importo dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa appaltatrice *Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo Luigi & C. snc*, P.IVA 01507540464, con sede legale in Via Catalani 1C, in Porcari (LU), sono stati regolarmente effettuati dalla stessa e, come specificamente indicato anche appresso, si prende atto che non risulta alcun credito alla Ditta Appaltatrice:

Ammontare del conto finale	Euro 37.905,74
A detrarre per anticipazione e certificati di pagamento emessi	Euro 37.905,74
Restano	Euro 0,00 (diconsi euro zero/00)

Lucca, 06 giugno 2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Michelangelo Bruno

Il presente documento di compone di 3 (tre) pagine.

