



SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 486 DEL 04/05/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONI INCENDI DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SEGROMIGNO PIANO. STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: G51I18000100005 - CIG: 819067894D

IL DIRIGENTE

TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

Determinazione n° 486 del 04/05/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONI INCENDI DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SEGROMIGNO PIANO. STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: G51I18000100005 - CIG: 819067894D

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 09/05/2019 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di *“adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzioni incendi dell'edificio sede della scuola primaria di Segromigno Piano”*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1051 del 22/07/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori stessi, per un complessivo importo di €. 700.000,00 di cui € 554.792,09 per lavori compresi oneri per la sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 03/06/2020 i lavori venivano aggiudicati, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L. 50/2016 e s.m., alla RTI costituenda formata da COSTRUIRE SRL (mandataria) con sede legale in Montecarlo (LU) 55015 Via S. Giuseppe 76 – C.F./P.IVA 01904540463 e DIDDI DINO E FIGLI S.r.l. (mandante) con sede legale in Pistoia (PT), 51100 Viale Adua 330, P.I. 00089960470;

Visto il contratto stipulato in data 01/09/2020 numero di repertorio 16421 con il quale sono stati appaltati i lavori alla RTI costituenda formata dalla ditta COSTRUIRE SRL e dalla ditta DIDDI DINO E FIGLI S.r.l., per l'importo di Euro 516.905,13 al netto del ribasso d'asta del 1,13%, oltre ad Euro 31.979,18 per oneri della sicurezza IVA esclusa;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 23/09/2022 di approvazione di una perizia di variante dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, nella quale venivano previste opere supplementari e maggiori oneri di sicurezza dovuti all'applicazione delle misure anti Covid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici, con la quale l'importo netto dei lavori passa dall'importo di contratto di € 548.884,31 all'importo di € 584.091,22 con un incremento di € 35.206,92 IVA esclusa;

Visti:

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 07/03/2022;

- i documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Christian Ricci, come approvati dal RUP relativi allo Stato Finale delle opere sopra dette a tutto il 07/03/2022 dal quale risulta che l'importo complessivo delle opere ammonta a Euro 536.275,14 oltre Euro 46.826,87 per oneri della sicurezza IVA esclusa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, allegato al presente atto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Christian Ricci in data 14/03/2022, regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice e approvato dal RUP, dal quale risulta che detraendo gli importi degli stati di avanzamento già emessi, rimane il credito netto da corrispondere alla ditta appaltatrice pari a Euro 12.514,27 oltre Iva al 10% per complessive Euro 13.765,70 a saldo di ogni suo avere;

Vista la Relazione sul Conto Finale, allegata al presente atto, sottoscritta dal RUP e dal Direttore dei lavori;

Preso atto che, a seguito della chiusura dei lavori, si sono riscontrate delle economie pari ad Euro 989,21 oltre IVA;

Tenuto conto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è garantita come segue:

- per l'importo di Euro 700.000,00 di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 1051/2019, è prevista al Capitolo 21350 del bilancio 2019/2021;
- per l'importo di Euro 45.000,00 relativo all'incremento del quadro economico disposto mediante perizia di variante, è prevista al capitolo 21350/00 del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021 finanziato con avanzo di amministrazione destinato ad investimenti applicato al bilancio 2021 con delibera di consiglio comunale n.99/2021 a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01/03/2022 con cui viene attribuito al Dott. Ing. Nico Tellini l'incarico di responsabilità del Settore "Gestione del Territorio";
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
- il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;

DETERMINA

- 1 - Di dare atto di quanto illustrato in premessa, qui da intendersi reiterata;
- 2 - Di prendere atto dello Stato Finale dei lavori di "*Adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzioni incendi dell'edificio sede della scuola primaria di Segromigno Piano*", allegato alla presente determinazione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Christian

Ricci e approvato dal RUP, dal quale risulta che l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A., delle opere eseguite ammonta a complessivi € 583.102,01 di cui € 46.826,87 per oneri della sicurezza;

3 - Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi, allegato alla presente determinazione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Christian Ricci in data 14/02/2022, regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice e approvato dal RUP, dal quale risulta che il credito netto da corrispondere alla ditta appaltatrice è pari a Euro 12.514,27 oltre Iva al 10% per complessive Euro 13.765,70;

4 - Di dare atto che il codice CUP dell'intervento è G51I18000100005 mentre il codice CIG dell'affidamento è 819067894D;

5 - Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, per l'importo di Euro 700.000,00 è prevista al Capitolo 21350 bilancio 2019/2021, mentre per l'importo di Euro 45.000,00 relativo all'incremento del quadro economico della perizia di variante è prevista al capitolo 21350/00 Bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021 finanziato con avanzo di amministrazione destinato ad investimenti applicato al bilancio 2021 con delibera di consiglio comunale n.99/2021 a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020;

6 - Di demandare a successivo atto la liquidazione a favore della RTI costituenda formata da COSTRUIRE SRL (mandataria) con sede legale in Montecarlo (LU) 55015 Via S. Giuseppe 76 – C.F./P.IVA 01904540463 e da DIDI DINO E FIGLI S.r.l. (mandante) con sede legale in Pistoia (PT), 51100 Viale Adua 330, P.I. 00089960470, della somma complessiva di € 13.765,70, a saldo di ogni suo avere;

7 - Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Geom. Marzia Consani dipendente dell'Ufficio Investimenti Strategici PNRR ed Edilizia Scolastica, del Settore Gestione del Territorio, la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

8 - Di dare mandato alla responsabile di cui sopra di provvedere alle comunicazioni di legge, oltre a qualsiasi ulteriore adempimento di liquidazione e rendicontazione derivante dal presente atto;

9 - Di dare atto inoltre che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio è l'Ing. Tellini Nico, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

11 - Di dare atto che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.