


La Piazza Viva



Che sia un'esortazione o un aggettivo, comunque viva e vivace ci immaginiamo la piazza di Capannori pulsante delle quaranta luci che la animeranno, come le quaranta frazioni da cui è costituita.

Svelata e, finalmente, riconoscibile nella sua identità perché cuore della tradizione e genesi della trasformazione, armonica come la musica che potrà risuonare, visibile ma non eccentrica, composta e solida, accessibile. Una pagina bianca, un luogo neutrale, uno spazio nuovo.

Allora che la piazza viva.

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di sistemazione di parte della Piazza Aldo Moro e della pensilina posta sul fronte ovest della sede Comunale (I° lotto/A)

UBICAZIONE:

Piazza Aldo Moro

COMMITTENTE:

COMUNE DI CAPANNORI

SERVIZI ALLA CITTA'
Ufficio Lavori Pubblici

DIRIGENTE UFFICIO
LAVORI PUBBLICI:

Arch. Stefano Modena

ELABORATI

Relazione:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAVOLA

T09

SCALA

Architetto Nicola Boccaccini

in qualità di Progettista e di capogruppo dell'Associazione Temporanea di Professionisti, con mandato collettivo di rappresentanza tra i seguenti:
Arch. Niccolai Luca, Arch. Menichini Galileo, Arch. Di Vecchio Chiara, Arch. Batistoni Elisabetta, Arch. Bianchi Barbara, Dott. Botazzoli Patrizia Orsola, Arch. Filidei Deborah, Ing. Giometti Luca, Arch. Giovannini Sabrina, Ing. Guidi Michela, Dott. Martini Elvio, Arch. Ristori Sergio, Dott. Sani Alessandra, Arch. Vercelli Silvia, Arch. Perelli Andrea, Geologo Mariotti Bianchi Cristina, Ing. Pisano Francesco, Arch. Tolaini Alesandro, (atto Notaio Raspini Gaetano in Lucca, Repertorio n°143614, registrato a Lucca il 07.06.2017 al n°4428, serie 15

Arch. Nicola Boccaccini - gliarchitettiassociati
Via Guidiccioni n.111, cap.55100, San Concordio, Lucca.

tel. 0583/316948
e.mail: nicolaboccaccini@gliarchitettiassociati.com

P.I.V.A 02122940469 C.F BCCNCL72A22E715U

Timbro e Firma

COMUNE DI CAPANNORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N	MACROFASI	Settimane SOTTOFASI ↓ giorni→	1					2					3					4				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ALLESTIMENTO CANTIERE 1	Trasporto attrezzature in cantiere e allestimento della recinzione	1	2																		
		Impianti di cantiere (locali logistici, impianto idrico ed impianto elettrico ed idrico)			1		3															
2	ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE	Abbattimento di Pianta ad alto fusto centro piazza, lato oest e ingresso comune						1				5										
3	Allestimento di opere provvisorie e ponteggio - opere di manutenzione alla pensilina	Smontaggio di cartellonistica stradale			1		2															
		Allestimento del ponteggio o ponte su cavalletti							1		2											
		Esecuzione di opere di manutenzione alla pensilina							1												12	
4	DEMOLIZIONE DI GRADONATA	Scavo di terreno vegetale																1	2			
		Demolizione di scala, fondazioni, setti in elevazione in c.a., ringhiere, scossaline, etc. Carico e trasporto a Pubblica discarica																1				

5	DEMOLIZIONE DI GRADONATA	Scavo di terreno vegetale																				
		elevazione in c.a., ringhiere, scossaline, etc. Carico e trasporto a Pubblica discarica					10															
6	REALIZZAZIONE DI GRADONATA	Stesura di stabilizzato di cava					1															
		Fornitura e posa in opera di cassetture-ferri per armature-igloo				1														16		
		Getto di cls.				1														4		
7	Scarificazione di asfalto-rimozione di cordoli-marciapiede in cls- terreno vegetale- "limite 1 Piazza"	Demolizione di sede stradale-cordonati-marciapiedi e terreno vegetale- carico e trasporto a pubblica discarica												1						6		
8	Realizzazione di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia- Canelette e tubazioni di scarico delle acque meteoriche etc.	1- scavo a sezione aperta ed obbligata- posa di vasche e tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia; 2- Posa in opera di canalette in cls per lo smaltimento acque meteoriche; 3-Posa in opera di pozzetti in cls; 4-Posa in opera di tubazione in PVC DN 300/200; 5-Posa in opera di tubazioni in cls DN 600; 6- impianto antincendio; 7- corrugati elettrici																	1			

		Settimane	10					11					12					13					14				
N	MACROFASI	SOTTOFASI ↓ giorni→	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
8	Realizzazione di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia- Canelette e tubazioni di scarico delle acque meteoriche etc.	1- scavo a sezione aperta- posa di vasche e tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia; 2- Posa in opera di canalette in cls per lo smaltimento acque meteoriche; 3-Posa in opera di pozzetti in cls; 4-Posa in opera di tubazione in PVC DN 300/200; 5-Posa in opera di tubazioni in cls DN 600; 6- impianto antincendio- 7- stesura di corrugato e pozzetti per in impianto elettrico ed d'irrigazione																20									
9	Realizzazione dei piani in stabilizzato per successivo getto di cls- interventi nelle fioriere	Posa e rullatura di stabilizzato di cava														1				4							
		Posa in opera di zanella in cls; formazione di cassature, predisposizione di ferri e staffe; Getto di cordoli di fondazione e muri in elevazione in c.a. "area a verde della Piazza"													1					5							
		Stesura di impermeabilizzante, ghiaia di drenaggio, TNT e giunti metallici all'interno delle fioriere															1			3							
10	Getto di sottofondo in cls. spessore cm. 15 "PIAZZA"	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata															1									10	
		Getto di cls. con giunti di dilatazione															1									10	

		Settimane	14					15					16					17					18				
N	MACROFASI	SOTTOFASI ↓ giorni→	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
11	Allestimento di cantiere 2	Allestimento di recinzione di cantiere ed individuazione di una viabilità alternativa	1	2																							
12	Scarificata della sede stradale- scavo di stabilizzato e terreno	Scarificata stradale per una profondità di 11 cm.	1				5																				
		Demolizione di cordonato in cls.	1				5																				
		Scavi per il passaggio degli impianti di raccolta delle acque meteoriche					1	2																			
		Carico e trasporto a Pubblica discarica						1	2																		
13	Predisposizione di tubazione impianto di smaltimento acque meteoriche - elettrico- cordonati- etc.	Stesura di tubazione in PVC dn. 400/200						1										10									
		Stesura di pozzetti in cls.						1											10								
		Stesura di corrugati elettrici											1						6								
		Formazione di cordoli in cls.												1												13	
		Fornitura e posa in opera di zanella stradale dim. 40x100xh.7 cm.														1							7				
		Getto di cls. per basamento pensiline																				1	2				
14	Pavimentazione Piazza in Pietra	Fornitura e posa in opera di pavimentazione con lastre di pietra dello spessore di cm.4 dim. 25x100 cm, su letto di malta premiscelata																					1				

[illegible]

[illegible]